

Harmonogram realizacji projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki" (konkurs 7 i 8)

Łomianki, dn. 2014-11-07

nr kontraktu	Nazwa zadania	2013												2014												2015												Status
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Górnych - ulice: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Kasztanowa, Sierakowska, Miłosna.	Zrealizowany																																				oczekiwanie na pozwolenie na użytkowanie
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Górnych - ulice: Wiosenna, Działkowa, Maciejowicka, Koszyniów, Jaśminowa	Zrealizowany																																				
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Górnych - ulice: Baonu Zośka, Palmowa, Agawa, Kaktusowa	Zrealizowany																																				
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.II ulice: Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna, Sosonowa	Zrealizowany																																				
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.II - ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacja, Łyżwiarska, Narcziarska	[Gantt chart: yellow, red, green, blue bars]																																				w trakcie realizacji
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.II - ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów, Akacja	[Gantt chart: yellow, red, green, blue bars]																																				
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Równa, Wyboista, Śliska, Asfaltowa, Szeroka, Borzobohatego	[Gantt chart: purple, red, green, blue bars]																																				W dniu 28.10.2014r. została podpisana umowa z Wykonawcą - Dextral sp.z o.o.
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacja, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4	[Gantt chart: yellow, red, green, blue bars]																																				
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulice: Młocińska, Akacja, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja	[Gantt chart: yellow, red, green, blue bars]																																				w trakcie realizacji
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulice: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa	[Gantt chart: yellow, red, green, blue bars]																																				
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.III - ulice: Magnolia, Modrzewiowa, Brzozowa, Zachodnia, działka nr 205/2, 254, 166	[Gantt chart: yellow, red, green, blue bars]																																				W dniu 24.09.2014r. została podpisana umowa z Wykonawcą - Hydromel Sp. z o.o.
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.III - ulice: Zielona, Ulanów Jazłowieckich, działka nr 266, 265, 133, 132, 121, 109, 71, 70/42, 101, 102, 97/1, 92/1, 259, 63, 48, 28, 30, 16, 238, 362, 351/2	[Gantt chart: yellow, red, green, blue bars]																																				W dniu 24.09.2014r. została podpisana umowa z Wykonawcą PBOIRI INŻYNIERIA Sp. z o.o.(Płońsk)
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.IV - ulice: Prosta, Równoległa, Sierakowska	[Gantt chart: yellow, red, green, blue bars]																																				W dniu 24.09.2014r. została podpisana umowa z Wykonawcą PRI 7 Sp. z o.o.
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dolnych - ulice: Chopina, Armii Poznań, Paderewskiego, Wspólna, działki nr 86, 94, 103, 107/1, 76/10, 113/2, 110, 80, 81, 87/15, 290/12, 291/11, 308/4, 308/7	[Gantt chart: purple, red, green, blue bars]																																				przygotowanie postępowania przetargowego
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dolnych - ulice: Chopina, Wspólna, Wieniawskiego, Moniuszki, działki nr 342/11, 342/16, 354/8, 354/9, 640/1, 648/5, 1217	[Gantt chart: purple, red, green, blue bars]																																				W dniu 09.10.2014r. została podpisana umowa z Wykonawcą ELTAR Sp. z o.o.
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dolnych 6/14 - ulice: Chopina, Szczytowa, Szpilmana W., Fabryczna, działki nr 1037/2, 749 wraz z kolektorem łącznym w ulicy Fabrycznej	[Gantt chart: purple, red, green, blue bars]																																				uzyskiwanie pozwolenia na budowę
17	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Żywiec w Łomiankach	Zrealizowany																																				
18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Powstańców Warszawy	Zrealizowany																																				
19	Dostawa i montaż urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków	Zrealizowany																																				
20	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	[Gantt chart: red, green, blue bars]																																				w trakcie realizacji
21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej obszaru Kielpina w ul. Wiklinowej, Dz Nr 184/8, Porzeczkowej, Truskawkowej, Dz nr 189/2, Dz Nr 189/13, Jarzębinowa, Cyprysowa+sięgiacz, Jatołkowa+194/17, Dz Nr 196/8, Leszczyńska, Bukowa, Wiązowa, Klonowa, Dz. nr 213/9.	[Gantt chart: yellow, red, green, blue bars]																																				Podpisanie umowy z Wykonawcą - 12.11.2014
22	Lokalskiego, Dz Nr 376, Kocjana, Krzyczkowskiego, Żołnierzy Narwiku, Niedogiszka, Ogrodowa I i Dz Nr 235/21	[Gantt chart: yellow, red, green, blue bars]																																				
23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej obszaru Kielpina w ul. Rolniczej, Rolniczej 244, Rolniczej 240 i 242, Cienistej, łącznik Cienista-Rolnicza, Wiśniowej, Dz nr 117/4 i 118/4.	[Gantt chart: purple, red, green, blue bars]																																				w trakcie realizacji

- Legenda:**
- wykonanie projektu wykonawczego
 - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
 - ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu
 - realizacja prac budowlanych
 - uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie

Kierownik
Jednostki Realizującej Projekt
[Signature]
Tomasz Gajkowski